

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

2.แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 31 มี.ค. 69
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	สำนักปลัด	700,000	354,906.20	1 พ.ย.68 - 30 ม.ค.69	แล้วเสร็จ
2	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ฯ	สำนักปลัด	50,000	ยังไม่เบิกจ่าย	ก.พ.69	ยังไม่ดำเนินการ
3	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบล	สำนักปลัด	20,000	ยังไม่เบิกจ่าย	ม.ค.69	ยังไม่ดำเนินการ
4	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้วยแถลง	สำนักปลัด	25,000	25,000	ม.ค.69	แล้วเสร็จ
5	3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการชำระภาษีและเร่งรัดการ จัดเก็บภาษี	กองคลัง	20,000	ยังไม่เบิกจ่าย	ม.ค.69	ยังไม่ดำเนินการ
6	2. โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองคลัง	50,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ยังไม่ดำเนินการ
รวม	6 โครงการ		865,000			

## แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

## องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

## 3.แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 31 มี.ค. 69
1	โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อม ดับเพลิงและหนีไฟ	สำนักปลัด	20,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ยังไม่ดำเนินการ
2	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาล	สำนักปลัด	30,000	ไม่ใช้ งบประมาณ	ม.ค.,เม.ย	แล้วเสร็จ
3	3. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและความปลอดภัย บนท้องถนน	สำนักปลัด	15,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ยังไม่ดำเนินการ
รวม	3 โครงการ		65,000			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาการศึกษา

4.แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 31 มี.ค. 69
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะโก	กองศึกษา	427,071	189,000	1 ต.ค.68-30ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2	อาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านตะโก	กองศึกษา	231,600	102,000	1 ต.ค.68-30ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
3	อาหารเสริมนม โรงเรียนบ้านหนองไผ่	กองศึกษา	228,800	101,000	1 ต.ค.68-30ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
4	อาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะโก	กองศึกษา	95,940	42,000	1 ต.ค.68-30ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
5	1. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านตะโก	กองศึกษา	275,400	130,000	1 ต.ค.68-30ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
6	2. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองไผ่	กองศึกษา	534,600	240,000	1 ต.ค.68-30ก.ย.69	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
รวม	6 โครงการ		1,793,411			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี

5. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 31 มี.ค. 69
1	1. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่สำรวจจำนวนสุนัขและแมว	สำนักปลัด	10,000	10,000	ก.พ.69	แล้วเสร็จ
2	1. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	สำนักปลัด	80,000	80,000	ก.พ.69	แล้วเสร็จ
3	2. โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน	สำนักปลัด	25,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ยังไม่ดำเนินการ
4	3. โครงการเดิน วิ่ง ปั่น เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ	สำนักปลัด	20,000	15,000	ก.พ.69	แล้วเสร็จ
5	4. โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพืดในชุมชน	สำนักปลัด	15,000	4,800	ก.พ.69	แล้วเสร็จ
6	01. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตะโก หมู่ที่ 1	สำนักปลัด	20,000	20,000	เม.ย.69	แล้วเสร็จ
7	02. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองกก หมู่ที่ 2	สำนักปลัด	20,000	20,000	เม.ย.69	แล้วเสร็จ
8	03. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโคกขาง หมู่ที่ 3	สำนักปลัด	20,000	20,000	เม.ย.69	แล้วเสร็จ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 31 มี.ค. 69
9	04. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนนแก้ว หมู่ที่ 4	สำนักปลัด	20,000	20,000	เม.ย.69	แล้วเสร็จ
10	05. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโนนแฝก หมู่ที่ 5	สำนักปลัด	20,000	20,000	เม.ย.69	แล้วเสร็จ
11	06. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6	สำนักปลัด	20,000	20,000	เม.ย.69	แล้วเสร็จ
12	07. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหนองโน หมู่ที่ 7	สำนักปลัด	20,000	20,000	เม.ย.69	แล้วเสร็จ
13	08. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านเอื้ออารี หมู่ที่ 8	สำนักปลัด	20,000	20,000	เม.ย.69	แล้วเสร็จ
14	09. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านสีแยก หมู่ที่ 9	สำนักปลัด	20,000	20,000	เม.ย.69	แล้วเสร็จ
15	10. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตะโกสามัคคี หมู่ที่ 10	สำนักปลัด	20,000	20,000	เม.ย.69	แล้วเสร็จ
รวม	15 โครงการ		350,000			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการบริหารบ้านเมืองที่ดี

6.แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 31 มี.ค. 69
1	1. ค่าจ้างเหมารถรับส่งการบริการเดินทางไป-กลับ	กองสวัสดิการ	168,000	47,000	ต.ค.68-ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	1. โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการ	10,000	10,000	ก.พ.69	แล้วเสร็จ
3	2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเสริมสร้างทักษะอาชีพ เสริม	กองสวัสดิการ	20,000	20,000	ก.พ.69	แล้วเสร็จ
4	3. โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	กองสวัสดิการ	10,000	10,000	ก.พ.69	แล้วเสร็จ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 31 มี.ค. 69
5	4. โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้ดูแล	กองสวัสดิการ	40,000	40,000	ก.พ.69	แล้วเสร็จ
6	5. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	กองสวัสดิการ	50,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ยังไม่ดำเนินการ
รวม	6 โครงการ		298,000			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

7. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 31 มี.ค. 69
1	1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ( ไฟชะโงก ) บ้าน ตะโก หมู่ที่ 1 สายจากวัดตะโก-โนนหนองกอก	กองช่าง	8,816	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโนนแก้ว หมู่ที่ 4 สายจากประปาหมู่บ้าน - บ้านนายประมาโมทย์ ประทุมโต	กองช่าง	37,500	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
3	3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโนนแก้ว หมู่ที่ 4 สายจากลำห้วยตะโก - บ้านนายชัยนาท สุริย์พ	กองช่าง	50,000	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
4	4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านโนนแก้ว หมู่ที่ 4 สายจากลำห้วยตะโก - บ้านนายกิตติศักดิ์ วาปีกิ่ง	กองช่าง	100,000	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5	5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเอื้ออารี หมู่ที่ 8 สาย จากนางจตุติพร ปัสสาวะพา- นานายนิกร สนุ่นไพบุรย์	กองช่าง	100,000	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 31 มี.ค. 69
6	6. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง ( ไฟชะโงก ) บ้านสี่แยก หมู่ที่ 9 สายจากบ้านผู้ใหญ่ทองสุข-สำนักสงฆ์บ้านสี่แยก	กองช่าง	94,600	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
รวม	6 โครงการ		390,916			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 31 มี.ค. 69
1	1. โครงการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	20,000	8,400	ม.ค.-ก.พ.68	แล้วเสร็จ
2	2. โครงการ อบต.ตะโก สัญจร	สำนักปลัด	10,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ยังไม่ดำเนินการ
3	3. โครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณะ กุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	สำนักปลัด	20,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ยังไม่ดำเนินการ
4	4. โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	สำนักปลัด	50,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ยังไม่ดำเนินการ
รวม	4 โครงการ		50,000			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ 6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และการศึกษา

9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 31 มี.ค. 69
1	1. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตะโกเกมส์	กองศึกษา	260,000	252,340	มี.ค.69	แล้วเสร็จ
2	2. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.ห้วยแถลง	กองศึกษา	50,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ยังไม่ดำเนินการ
3	โครงการส่งเสริมประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมท้องถิ่น	กองศึกษา	100,000	ยังไม่เบิกจ่าย	ต.ค.68-ก.ย.69	ยังไม่ดำเนินการ
4	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอห้วยแถลงตามโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่น	กองศึกษา	20,000	20,000	ม.ค.69	แล้วเสร็จ
รวม	4 โครงการ		430,000			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 31 มี.ค. 69
1	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมรางต้น จากศาลา ประชาคม - สี่แยกบ้านนางสมควร บ้านตะโก หมู่ที่ 1	กองช่าง	300,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ยังไม่ดำเนินการ
2	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายเลียบสระน้ำบ้านหนองกก (ต่อจากถนน คสล.เดิม) บ้านหนองกก หมู่ที่ 2	กองช่าง	109,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	แล้วเสร็จ
3	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเลียบลำห้วยตัว บ้านหนอง กก หมู่ที่ 2	กองช่าง	191,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	แล้วเสร็จ
4	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านโคกขาง หมู่ที่ 3 (สาย นม.ถ.156-13 บ้านหนองไผ่ - บ้านโคกขาง ต่อจากถนน คสล. เดิม)	กองช่าง	300,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ยังไม่ดำเนินการ
5	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบกระจายข่าว บ้านโนนแก้ว หมู่ที่ 4	กองช่าง	150,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 31 มี.ค. 69
6	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านโนนแก้ว หมู่ที่ 4 - บ้านหนองหว้า ตำบลทับสวาย	กองช่าง	150,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ยังไม่ดำเนินการ
7	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบหอกระจายข่าว บ้านโนนแฝก หมู่ที่ 5	กองช่าง	150,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ยังไม่ดำเนินการ
8	โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดสูบน้ำประปา โซล่าเซลล์ บ้านโนนแฝก หมู่ที่ 5	กองช่าง	150,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ยังไม่ดำเนินการ
9	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมรางดิน จากบ้านนายสังวาล - สี่แยกกลางหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6	กองช่าง	156,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ยังไม่ดำเนินการ
10	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมรางดิน จากสี่แยกกลางหมู่บ้าน - บ้านนางไกรสร บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6	กองช่าง	114,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ยังไม่ดำเนินการ
11	โครงการขุดลอกสระสาธารณะประโยชน์ บ้านหนองโน หมู่ที่ 7	กองช่าง	305,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ยังไม่ดำเนินการ
12	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำค.ส.ล.พร้อมรางดิน บ้านเอื้ออารี หมู่ที่ 8 จากบ้านนายคำดี ลัดอ้อ - นานายสมาน ณ พราณบุญ	กองช่าง	92,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 31 มี.ค. 69
13	โครงการวางท่อตามลำห้วยบ้านเอืออารี หมู่ที่ 8	กองช่าง	97,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ยังไม่ดำเนินการ
14	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำ บ้านเอืออารี หมู่ที่ 8	กองช่าง	100,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ยังไม่ดำเนินการ
15	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสีแยก หมู่ที่ 9 สายบ้านสีแยก - บ้านหนองไผ่ (ต่อจากถนนเดิม)	กองช่าง	215,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ยังไม่ดำเนินการ
16	โครงการปรับปรุงถนน.โดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านตะโกสามัคคี หมู่ที่ 10 จากบ้านนายจ้อย ชัยบำรุง - นางคุณ เกริกอำนาจ	กองช่าง	300,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ยังไม่ดำเนินการ
รวม	16 โครงการ					

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11. แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย 31 มี.ค.69	ระยะเวลาการดำเนินการ	ผลการดำเนินการ 31 มี.ค. 69
1	1. โครงการชาวตะโกร่วมใจปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน	สำนักปลัด	30,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ยังไม่ดำเนินการ
2	2. โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	สำนักปลัด	20,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ยังไม่ดำเนินการ
3	3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	สำนักปลัด	20,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ยังไม่ดำเนินการ
4	4. โครงการปลูกพืชสวนสมุนไพร	สำนักปลัด	20,000	ยังไม่เบิกจ่าย	-	ยังไม่ดำเนินการ
รวม	3 โครงการ		70,000			